

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：卫生用品及高档生活用纸建设项目

项目编号：2019-610422-22-03-044474

建设地点：陕西省咸阳市三原县

验收单位：恒安（陕西）家庭生活用品有限公司

2021 年 11 月 10 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	卫生用品及高档生活用纸 建设项目	行业类别	加工制造类项目
主管部门	恒安(陕西)家庭生活用品 有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	三原县行政审批服务局 三行审社〔2020〕297号 2020年12月4日		
水土保持方案变更 批复机关、文号及 时间	/		
水土保持初步设计 批复机关、文号及 时间	三原县水土保持监督管理站 对本项目水土保持初步设计予以备案 2021年2月5日		
项目建设起止	2019年6月进入施工准备期，于2021年5月底完工		
水土保持方案编制 单位	铜川市绿诚生态技术有限公司		
水土保持初步设计 单位	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司		
水土保持监测单位	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司		
水土保持施工单位	南通四建集团有限公司		
水土保持监理单位	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司		

## 二、验收意见

### 卫生用品及高档生活用纸建设项目

#### 水土保持设施验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部办公厅印发生产建设项目水土保持设施自主验收技术规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）的有关规定，恒安（陕西）家庭生活用品有限公司于2021年11月10日在咸阳市三原县主持召开了卫生用品及高档生活用纸建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有特邀专家、水土保持方案编制单位铜川市绿诚生态技术咨询有限公司，水土保持监测单位陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司，施工单位南通四建集团有限公司，水土保持监理单位陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司，水土保持设施验收报告编制单位陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司等单位的代表。会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组查勘了项目现场，听取了建设单位关于项目实施和水土保持工作完成情况、水土保持监理单位、水土保持监测单位和水土保持验收单位的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

#### （一）项目概况

卫生用品及高档生活用纸建设项目总占地面积为 5.19hm<sup>2</sup>，主要建设内容包括 1 栋生产车间及 1 栋立体仓库、绿化、道路等。工程于 2019 年 6 月开工建设，于 2021 年 5 月底完工，项目总投

资为 13000 万元，其中土建投资 9528 万元。

#### （二）水土保持方案批复情况

2020 年 12 月 4 日，三原县行政审批服务局以三行审社〔2020〕297 号文对项目水土保持方案予以批复。确定防治目标：水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 94%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 5%。扰动土地整治率 97%，绿地、水面覆盖率 5%，原地貌恢复率 70%；提倡性指标选取临时绿化时限 3 个月，施工场地苫盖率 100%，土石方控制率 99%。

#### （三）水土保持初步设计情况

2021 年 2 月 5 日，陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司完成了项目水土保持初步设计，并进行了报备。

#### （四）水土保持监测情况

建设单位委托陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司开展水土保持监测工作，并于 2021 年 10 月编制完成了《卫生用品及高档生活用纸建设项目水土保持监测总结报告》。水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中土方堆放规范，水土流失得到有效控制；水土保持工程施工、运行正常；施工场地恢复、植物措施已全面落实，项目“三色”评价的分为 98 分，“三色”评价结论为绿色。实施的各项水土保持措施及时到位并充分发挥了水土保持功能，完成了水土保持方案确定的水土流失防治目标。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位委托陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司承担了本项目水土保持设施验收报告的编制工作，接受委托后，编制单位在深入分析水土保持方案报告书、初步设计、主体监理、水土保持监测成果资料的基础上，结合现场调查，于2021年10月编制完成了《卫生用品及高档生活用纸建设项目水土保持设施验收报告》，验收报告的主要结论为：建设单位在施工期重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，组织开展了水土保持设计、监理、监测工作，过程资料齐全，法定程序完整；按照水土保持方案基本落实了水土保持措施，各项水土保持设施质量合格，防治指标基本达到了水土保持方案报告书及其批复文件的目标值要求，并依法缴纳水土保持补偿费。项目水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，后续管理维护责任已落实，符合水土保持设施验收条件。




#### （六）验收结论

验收组认为：该项目依法履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持设计、监理、监测等工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，水土保持分部工程和单位工程质量评定合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。项目水土保持设施运行正常，同意通过水土保持设施验收，验收结论为合格。

#### （七）后续管护要求

项目管理单位应加强水土保持设施后期管护，确保水土保持设施正常运行，持续发挥水土保持效益。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	李 渊	恒安（陕西）家庭生活用品有限公司	行政经理		建设单位
成员	吕 丹	恒安（陕西）家庭生活用品有限公司	职员		建设单位
	毋养利	陕西省水土保持学会	正高		特邀专家
	李文昌	陕西省水土保持学会	高工		特邀专家
	陈曦一	陕西省水土保持学会	高工		特邀专家
	贾 凯	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司	助理工程师		验收报告编制单位
	田 璐	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司	助理工程师		监测单位
	沙 康	陕西杨凌绿诚生态技术咨询有限公司	工 程 师		监理单位
	赵 青	铜川市绿诚生态技术有限公司	总经理		水土保持方案编制单位
	郭新斌	南通四建集团有限公司	项目经理		施工单位